

2017年 2月 7日

作業報告書

ご確認印



建物番号

43626

御中
様

報告者

若槻 秋一

作業いたしました結果についてのご報告申し上げます。お客様との連絡事項と合わせてご確認お願い致します。

作業名

No.1 エレベーター 調査

作業内容・結果

弊社 遠隔監視装置にて 10:30 に 信号を
受けて 伺いました。

到着時 正常 運転。

故障記録装置 確認 して ところ。

下降時 7階 付近で。

ドアフルオープン の 信号が 途切れた

状況 でした。

処置は 進行時に カムと ロックローラに

当たらない事を 確認。DBGに

オイルワッシャー 追加。リターンスイッチを

テストスイッチ に入れ 実施致しました。

略図によるご説明

お客様へのご連絡事項

略図によるご説明

対応時間について

受電
連絡到着
作業開始

15:00

救出

復旧
作業終了

15:45

退出

- 1日1回運転前に試乗して異常の無い事をご確認ください
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因にもなりますので、取り除いてください
- 詳しくは当社社員にお尋ねください

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

 サービスは 24時間365日
 フリーダイヤル 0120-324365